

薬師寺保育園の整備状況について

1. 事業者

社会福祉法人内木会

2. 工期

【変更前】令和4年3月竣工 → 【変更後】令和4年9月竣工 予定

3. 原因

- ①敷地を横断していた電柱の移設工事に想定外の時間を要したため。
- ②地中より埋設物が発見され、掘削・搬出作業に時間を要しているため。

4. 経緯および今後の見込み

①電柱について

- ・令和3年7月 東京電力に電柱の移設を依頼
- ・令和3年12月 電柱移設工事 着工
- ・令和4年1月 電柱移設工事 完了

【備考】

※ 東京電力の電線だけでなく、NTT、KDDI の所管する電話線も含まれていたため調整に時間を要したほか、代替となる支柱・架線の設計に相当の時間を充てることとなり工事着工までに大幅に時間が必要となった。着工後は問題なく1月末に全ての工事が完了した。

②埋設物について

- ・令和3年10月末 開発工事を行っていたところ、埋設物を発見
- ・令和3年11月1日 設計事務所・施工業者・内木会で協議、掘削開始
- ・令和4年1月 埋設物の搬出開始
- ・令和4年3月 埋設物の掘削・搬出 完了予定

【備考】

※ 3月上旬までに埋設物の搬出完了を目指しているが、埋設物の量が想定より多い場合には、今後の工期についても延びる見込みである。