

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

市内小中学校屋内運動場において非構造部材の耐震対策を講ずることにより、非常災害時における児童・生徒及び避難者の安全性の確保をすることができた。
老朽化が進んでいた体育施設について、耐震改修を実施したことにより、利用者が安全で快適に利用できるようになった。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

昨今の夏季における日中の気温上昇や冬季の気温低下など、児童・生徒の健康及び学習環境に大きな支障をきたしている状況であるため、普通教室等に空調設備を設置することにより、学習環境の改善を図ることができた。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

計画年度終了後、下野市教育委員会の点検評価に係る外部評価委員会において施設整備事業の事後評価を行い、評価結果等については当市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

下野市教育委員会の点検評価に係る外部評価委員会において、施設整備計画に基づき、計画どおり実施できたことや施設の安全が確保されたこと、より良い学習の場を提供できたことを評価いただいた。
今後は、老朽化により改修等が必要な施設について、現状を把握した上で、計画的かつ効率的な事業を実施し、より良い教育環境の改善に取り組んでいきたい。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 下野市公立学校施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	下野市

2 計画作成主体 下野市

3 計画期間 平成27年度～平成29年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
南河内中学校	①	0611	防災機能強化	屋	-	○	平成28年1月29日				
石橋北小学校	①	0611	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月30日				
祇園小学校	①	0611	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月30日				
国分寺小学校	①	0611	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月24日				
国分寺西小学校	①	0611	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月18日				
国分寺東小学校	①	0611	防災機能強化	屋	-	○	平成27年11月13日				
南河内第二中学校	①	0611	防災機能強化	屋	-	○	平成28年8月31日				
緑小学校	①	0611	防災機能強化	屋	-	○	平成28年9月30日				
薬師寺小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	-					交付金不採択、市単独で実施
吉田東小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	-					交付金不採択、市単独で実施
吉田西小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	-					交付金不採択、市単独で実施
祇園小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	-					交付金不採択、市単独で実施
緑小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	-					交付金不採択、市単独で実施
石橋小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	-					交付金不採択、市単独で実施
細谷小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	-					交付金不採択、市単独で実施
古山小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	-					交付金不採択、市単独で実施
石橋北小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	-					交付金不採択、市単独で実施
国分寺小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	-					交付金不採択、市単独で実施
国分寺西小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	-					交付金不採択、市単独で実施
国分寺東小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	-					交付金不採択、市単独で実施
南河内中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成28年9月30日				
南河内第二中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成28年9月30日				
石橋中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成28年9月30日				
国分寺中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成28年9月30日				
石橋体育センター	①	2001	社会体育施設耐震化	屋	-	○	平成27年12月15日				
南河内体育センター	①	2001	社会体育施設耐震化	屋	-	○	平成28年11月30日				
国分寺聖武館	①	2001	社会体育施設耐震化	屋	S	○	平成29年3月24日				
南河内東体育館	①	2001	社会体育施設耐震化	屋	S	-		平成29年度に繰越しての事業実施			